



Pani Angelika Świtalska
Radna Rady Miejskiej w Tarnowie

W odpowiedzi na Pani wniosek znak KRM.0003.714.2023 z dnia 30 marca 2023 r. informuję:

1) W zakresie zaawansowania prac na poszczególnych inwestycjach związanych z Igrzyskami Europejskimi:

1. Modernizacja infrastruktury sportowej TOSiR na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023:

- Arena Jaskółka Tarnów: prowadzone są roboty wykończeniowe związane z budową łoża VIP, wykonano system podwieszonych scenicznych oraz roboty związane z wygrodzeniami stref i przejściami, trwają dostawy elementów wyposażenia,
- budynek Miejskiego Domu Sportu: trwają prace przy remoncie dachu i elewacji obiektu, wykonano wymianę oświetlenia hali sportowej,
- budowa kortu tenisowego przy MDS: trwają prace przy wykonywaniu nawierzchni syntetycznej oraz montażu piłkochwyłów,
- trwają prace przy placu manewrowym dla pojazdów obsługi imprez dla Areny oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych na terenie dawnych kortów tenisowych przy Arenie.

W chwili obecnej brak jest opóźnień w realizacji w/w zadań.

2. Budowa infrastruktury sportowej dla Igrzysk Europejskich 2023 (budowa letniego parku wodnego):

- Prowadzone są obecnie roboty wykończeniowe i instalacyjne w obrębie budynków obsługi oraz niecek basenowych, roboty ziemne związane z kształtowaniem terenów zielonych, montaż ogrodzenia zewnętrznego, prace montażowe wiaty lodowiska/boiska oraz zjeżdźalni basenowych.

W chwili obecnej brak jest opóźnień w realizacji w/w zadania.

3. Przebudowa obiektu TOSiR (budowa budynku trybuny stadionu piłkarskiego przy ul. Czerwonych Klonów):

- Trwają roboty murarskie, wykończeniowe i instalacyjne wewnątrz obiektu oraz prace izolacyjne (elewacyjne), a także związane z zagospodarowaniem terenu (roboty brukarskie, montaż ogrodzeń).

Termin zakończenia prac: maj 2023 r. Opóźnienie w realizacji zadania wynikało z podpisania umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki z ponad miesięczną zwłoką od momenty otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na realizację zadania.



4. Przebudowa obiektu TOSiR – przebudowa ciągu komunikacyjnego (budowa utwardzenia -ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy stadionem piłkarskim a Areną Jaskółka Tarnów.
 - Trwają prace projektowe i przygotowawcze.
W chwili obecnej brak jest opóźnień w realizacji w/w zadania.
5. Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r. (budowa parkingu przy Stadionie Miejskim)
 - Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej.
Szacowany termin realizacji zadania: I tydzień czerwca br.

2) W zakresie inwestycji drogowych:

Prace budowlane prowadzone są w branży liniowej i kubaturowej. W ramach prac liniowych prowadzone jest zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.” obejmujące następujące zakresy:

1. **Zakres nr 1** – budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Czerwonych Klonów - do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych,
2. **Zakres nr 2** – modernizacja skrzyżowania ul. Czerwonych Klonów i Chemicznej – budowa zjazdu i drogi wewnętrznej - do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych,
3. **Zakres nr 3** - przebudowa drogi wewnętrznej od skrzyżowania do Miejskiego Domu Sportu w Mościcach do przejazdu kolejowego - do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych,
4. **Zakres nr 4** - modernizacja skrzyżowania ul. Czerwonych Klonów i Chemicznej - polegający na wykonaniu robót budowlanych,
5. **Zakres nr 5** - przebudowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Czerwonych Klonów - polegający na wykonaniu robót budowlanych,
6. **Zakres nr 6** - modernizacja skrzyżowania ul. Traugutta i Czerwonych Klonów - polegający na wykonaniu robót budowlanych,
7. **Zakres nr 7** - modernizacja ul. Traugutta - w zakresie budowy pętli autobusowej - polegający na wykonaniu robót budowlanych,
8. **Zakres nr 8** - modernizacja drogi gminnej ul. Traugutta i drogi gminnej (bez nazwy) w kierunku Miejskiego Domu Sportu TOSiR w Tarnowie - polegający na wykonaniu robót budowlanych,
9. **Zakres nr 9** - przebudowa drogi wewnętrznej od przejazdu kolejowego w stronę ul. Kwiatkowskiego - polegający na wykonaniu robót budowlanych,
10. **Zakres nr 10** - modernizacja zajezdni autobusowej w Mościcach - polegający na wykonaniu robót budowlanych,
11. **Zakres nr 11** - modernizacja ul. Kwiatkowskiego od ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Czerwonych Klonów - polegający na wykonaniu robót budowlanych,
12. **Zakres nr 12** - budowa węzła przesiadkowego przy ul. Błonie i al. Jana Pawła II - polegający na wykonaniu robót budowlanych.

W ramach zadań od 1 do 3 kontynuowane są prace projektowe oraz trwają uzgodnienia w zakresie przygotowanych przez Wykonawcę materiałów/projektów.



Stan realizacji inwestycji w ramach prowadzonych robót budowlanych dla zakresów od 4 do 12 przedstawia się następująco:

- **Zakres nr 4**
Wykonano rozbiórkę warstw bitumicznych i podbudowy na całym zakresie, po zachodniej stronie wykonano warstwy podbudowy wraz z warstwą wiążącą, wykonano podbudowę oraz nawierzchnie chodnika z kostki betonowej po stronie zachodniej. Po stronie wschodniej wykonano warstwy podbudowy. Do wykonania pozostało ułożenie warstwy wiążącej po stronie wschodniej oraz warstw ściernalnych na całym zakresie skrzyżowania.
- **Zakres nr 5**
Do wykonania pozostały nawierzchnie bitumiczne na ścieżce rowerowej. Pozostały zakres został zrealizowany.
- **Zakres nr 6**
Planowane przekazanie placu budowy zgodnie z umową nastąpi 5 dni po zakończeniu Igrzysk Europejskich.
- **Zakres nr 7**
Do wykonania pozostał montaż wiaty autobusowej oraz roboty wykończeniowe. Pozostały zakres został zrealizowany.
- **Zakres nr 8**
Realizowany jest obecnie ostatni etap prac, tj. odcinek od ul. ks. Indyka w kierunku zachodnim. Do zrealizowania pozostało wykonanie nawierzchni na ciągu pieszym.
- **Zakres nr 9**
Do wykonania pozostała korekta wysokościowa ścieżki rowerowej i zjazdu. Pozostały zakres został zrealizowany.
- **Zakres nr 10**
Zrealizowano odwodnienie zajezdni, warstwy podbudowy oraz nawierzchnie betonowe na dwóch peronach od strony północnej. Do realizacji pozostało wykonanie nawierzchni betonowej na trzeciej jezdni postojowej dla autobusów oraz nawierzchnie bitumiczne w obszarze zajezdni.
- **Zakres nr 11**
Planowane przekazanie placu budowy zgodnie z umową nastąpi 5 dni po zakończeniu Igrzysk Europejskich.
- **Zakres nr 12**
Wykonano budowę oraz przebudowę infrastruktury podziemnej, tj. budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci gazowej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Do wykonania pozostał zakres związany z wykonaniem warstw konstrukcyjnych i nawierzchni, roboty brukarskie, montaż wiat i elementów małej architektury oraz infrastruktura elektroenergetyczna.

Jednocześnie informuję, iż wpłynęła korespondencja od Wykonawcy w zakresie wniosku o zmianę terminu realizacji poszczególnych zakresów. Po przeanalizowaniu okoliczności mających wpływ na realizację zadania wskazanych przez Wykonawcę robót - Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie zajmie stanowisko w powyższej kwestii.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.