



ROMAN CIEPIELA
PREZYDENT TARNOWA

Tarnów, 08.07.2022 r.
WIM.0003.18.2022

**Pani Agnieszka Danielewicz
Radna Rady Miejskiej w Tarnowie**

W odpowiedzi na wniosek Pani Agnieszki Danielewicz Radnej Rady Miejskiej w Tarnowie nr KRM.0003.537.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. dot. przebudowy Przedszkola nr 15 w Krzyżu, Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Tarnowa informuje, iż na naradzie budowy Wykonawca zadeklarował zakończenie prac przy nowym przedszkolu do końca sierpnia br., po których zostanie przeprowadzony odbiór i złożony zostanie wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o pozwolenie na użytkowanie obiektu, co potrwa ok. 1 miesiąca. Wykonawca zawniósł również o przesunięcie terminu remontu starej części przedszkola do końca grudnia br. powołując się na opóźnienia w dostawie materiałów. W celu potwierdzenia Wydział Infrastruktury Miejskiej wystąpił do Wykonawcy z prośbą o dostarczenie dokumentów potwierdzających min. opóźnienia w dostawach. Po dostarczeniu dokumentów przez Wykonawcę zostaną one poddane ocenie czy zachodzą przesłanki umowne do przedłużenia terminu.

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a



EKOPAPIER 100%
TARNÓW MYŚLI ZIELONO

r.ciepiela@umt.tarnow.pl
www.tarnow.pl

Urząd Miasta Tarnowa
ul. Adama Mickiewicza 2
tel. 14 688 24 33